



AUTORITA' PORTUALE di ANCONA

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione di palancolato
provvisorio propedeutico ad escavo
e appalto della banchina n.27

PORTO DI ANCONA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:



(Progettista e Direttore Tecnico)
Ing. LIVIO GAMBACORTA




Collaboratori: Ingg. Elisabetta Bersanetti, Maurizia Curzi

VISTO: IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Roberto Renzi

ANCONA – DICEMBRE 2014

CRONOPROGRAMMA LAVORI AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA – Realizzazione di palancoato provvisorio propedeutico ad escavo e appalto della banchina
n.27 (C.I.G. Z97115FCE2)

PR	LAVORAZIONI	GG			
	Gior ni naturali e consecutivi	90			
1	Predisposizioni area d'intervento (posa boe, verifiche ecc..)	2	2		
	PREDISPOZIONI PER PALANCOLA:				
2	SALPAMENTO VIA MARE	8	8	8	24
3	PERFORAZIONE A SECCO	8	8	8	24
4	PALO ARIETE	8	8	8	24
	Intervento di posa PaLancolato				
5	PALANCOLATO	12	12	12	36
15	SMOBILIZZO CANTIERE / AVANZAMENTO	0	2	4	6

	Opere a mare di posa palancoolato
	Opere a mare di predisposizione eseguite da motopontone
	Opere di predisposizione cantiere